m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0088386.14-07-2022

Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Indirizzi in allegato

OGGETTO: Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto – Interventi in capo ad Acciaierie d'Italia S.p.A. - Trasmissione del verbale della riunione tecnica tenutasi nei giorni 21 e 22 giugno 2022, propedeutica alle attività dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale.

Con la presente si trasmette il verbale della riunione tecnica in oggetto, tenutasi nei giorni 21-22 giugno 2022 presso la sede dello stabilimento siderurgico di Taranto, nella versione che recepisce le osservazioni ricevute con riferimento alla bozza del verbale inviata via email in data 6 luglio 2022 ai partecipanti alla riunione.

Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: verbale della riunione tecnica del 21-22 giugno 2022.

ID Utente: 19030
ID Documento: VA-19030_2022-0008
Data stesura: 14/07/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Firmato digitalmente in data 14/07/2022 alle ore 18:53

Elenco indirizzi

Ministero dello sviluppo economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero per il sud e la coesione territoriale
gabinetto.coesione@pec.governo.it

Ministero della salute
Dott. Pasqualino Rossi
p.rossi@sanita.it
Dott. Aldo Di Benedetto
a.dibenedetto@sanita.it

Regione Puglia
Ing. Paolo Francesco Garofoli
p.garofoli@regione.puglia.it
Ing. Daniela Antonella Battista
d.battista@regione.puglia.it

Prefettura di Taranto
Dott.ssa Maria Luisa Ruocco
marialuisa.ruocco@interno.it
Dott.ssa Rosa Anna Giulitto
rosaanna.giulitto@interno.it

Provincia di Taranto
Francesco Dimichele
francesco.dimichele@provincia.ta.it

Comune di Taranto
Ing. Sabrina Imperio
s.imperio@comune.taranto.it
Ing. Anica Antonella Bertilaccio
a.bertilaccio@comune.taranto.it

Comune di Statte
Ing. Mauro De Molfetta
demolfetta@comune.statte.ta.it
Arch. Vincenzo La Gioia
vincenzo.lagioia@comune.statte.ta.it

ISPRA
Ing. Fabio Ferranti
fabio.ferranti@isprambiente.it
Dott. Francesco Astorri
francesco.astorri@isprambiente.it

ARPA Puglia
Ing. Vincenzo Campanaro
v.campanaro@arpa.puglia.it
Dott. Vittorio Esposito
v.esposito@arpa.puglia.it

Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
Dott. Antonio Fardelli
fardelli.antonio@mite.gov.it
Avv. David Roettgen
david.alexander.roettgen@gmail.com

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Acciaierie d'Italia S.p.A.
ambiente@pec.acciaierieditalia.com
servizioprevenzione@pec.acciaierieditalia.com
adit@legalmail.it

e p.c. *Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile*
DISS@mite.gov.it

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)
USSRI-UDG@mite.gov.it

Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 -
Interventi in capo ad Acciaierie d'Italia S.p.A. –
Riunione tecnica del 21 e 22 giugno 2022
propedeutica alle attività dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale

LOCALITÀ	Taranto - Sede dello stabilimento Siderurgico
DATA DI RIUNIONE	21 – 22 giugno 2022
COMPONENTI	*Ministero della Transizione Ecologica* *Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)* *Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG VA):* Arch. Gianluigi Nocco (Direttore Generale) Dott.ssa Loretta De Giorgi (esperto CNR-IIA)
	Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC: Dott. Antonio Fardelli Avv. David Roettgen
	Ministro per il Sud e la coesione territoriale:
	Ministero dello sviluppo economico:
	Ministero della salute:
	Prefettura di Taranto:
	Regione Puglia: Ing. Paolo Francesco Garofoli Ing. Daniela Antonella Battista
	Provincia di Taranto: Sig. Francesco Dimichele
	Comune di Taranto: Ing. Sabrina Imperio Ing. Anica Antonella Bertilaccio
	Comune di Statte: Ing. Mauro De Molfetta
	ISPRA: Dott. Francesco Astorri
	ARPA Puglia: Ing. Vincenzo Campanaro
ALTRI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE	*Ministero della Transizione Ecologica* *Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)* *Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG VA):* Ing. Paolo Cagnoli (Dirigente della Div. II – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale della DG VA) Ing. Antonio Milillo (Div. II – DG VA) Arch. Valentina Bizzarri (Div. II – DG VA) Avv. Elsa Maria Giovanna Rapani (supporto Sogesid)

	Regione Puglia: Dott.ssa Antonietta Riccio Ing. Michela Inversi *Provincia di Taranto:* Ing. Aniello Polignano *Comune di Statte:* Sindaco Francesco Andrioli *ISPRA:* Dott. Flavio della Seta *ARPA Puglia:* Ing. Mario Manna Dott.ssa Adele Dell'Erba Ing. Gianni Trunfio Ing. Vitantonio Colucci Dott. Tiziano Pastore *Rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A.* Ing. Alessandro Labile Ing. Ivan Di Maggio Ing. Angelo Cavallo Avv. Elisabetta Gardini Avv. Francesco Grassi *Rappresentanti di ILVA S.p.A. in A.S.* Avv. Antonio Lupo Ing. Giancarlo Quaranta Ing. Vincenzo Falzarano
N° PROTOCOLLO LETTERA DI CONVOCAZIONE	MiTE/64839 del 24/05/2022

Il giorno martedì 21 giugno 2022, presso la sede dello stabilimento siderurgico di Taranto, alle ore 14:00, ha avuto inizio la riunione tecnica convocata, con nota della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG VA) del Ministero della Transizione Ecologica, prot. MiTE/64839 del 24/05/2022, per i giorni 21 e 22 giugno 2022.

La riunione ha ad oggetto gli interventi del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 che sono in capo ad Acciaierie d'Italia S.p.A.; ciò al fine di acquisire un aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano ambientale e, quindi, sulle attività poste in essere dopo l'ultima riunione dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale (ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 - c.d. Osservatorio ILVA) che si è tenuta il 14/12/2021. Tali attività consentiranno di fornire un aggiornamento all'Osservatorio stesso nel corso della prossima riunione in fase di programmazione.

La funzione di Presidente è svolta dall'arch. Gianluigi Nocco, Direttore della DG VA, e quella di Segretario dalla dott.ssa Loretta De Giorgi.

Con nota prot. Dir. 335 del 10/06/2022 (acquisita il 10/06/2022 al prot. MiTE/73095), inoltrata ai partecipanti con email del 14/06/2022, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. (nel seguito il "Gestore") ha trasmesso, come richiesto, il report sullo stato di attuazione di tutte le prescrizioni del Piano ambientale (allegato 1 alla Dir. 335 del 10/6/2022) e l'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi attualmente in corso e relativi alle seguenti prescrizioni:

- prescrizione n. 16.e)-42-49: dismissione batterie 5-6, conclusione entro il 22 febbraio 2023;
- prescrizione n. 55-57: installazione di filtri a maniche sulla seconda linea (linea D) dell'impianto di sinterizzazione dell'agglomerato (E312);
- prescrizione n. 18: dismissione Altoforno 3 (AFO3), conclusione entro il 21 ottobre 2022;
- prescrizione n. 16h - 70c: installazione barriere frangivento area GRF, conclusione entro il 28 ottobre 2022;
- prescrizione n. UA8-UA26: Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze (cronoprogrammi interventi III e V sporgente. Le attività relative all'impianto del II sporgente sono terminate), conclusione entro il 23 agosto 2023;
- prescrizione n. UA9: Gestione acque meteoriche aree a caldo, conclusione entro il 23 agosto 2023. Risulta già conclusa la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle coperture del Parco minerale, del Parco Fossile, del Parco AGL sud e dal parco Loppa, che rappresenta la fase I AM9 della prescrizione n. UA9;
- prescrizione n. UP3 (gestione di fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), conclusione delle attività di gestione del cumulo volte a far sì che lo stesso non permanga a contatto diretto col suolo e, quindi, al raggiungimento dell'obiettivo ambientale entro il 31 dicembre 2022;
- prescrizione di cui all'articolo 6, comma 6, del DPCM del 29/09/2017: stato di attuazione del Piano di efficientamento energetico;
- prescrizione di cui all'articolo 13, comma 2, del DPCM del 29/9/2017: stato di attuazione del Programma organico rimozione amianto (PORA).

  Al riguardo, il Gestore riporta in allegato 10 l'aggiornamento dei cronoprogrammi BLUE (interventi su componentistiche elettriche di vecchia generazione), GREY (interventi su impianti la cui bonifica è possibile solo alla fine della vita tecnica degli stessi e/o alla loro fermata) e RED (interventi su impianti o locali dismessi o non in marcia).

  Inoltre, in riscontro a quanto richiesto dall'Osservatorio ILVA nella riunione del 14/12/2021, il Gestore ha trasmesso la documentazione presente in allegato 11, fornendo:

  1. una relazione dettagliata sui ritardi accumulati e sulle misure intraprese al fine di recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste.
  2. una tabella riportante i quantitativi di amianto smaltiti, in kg, dall'inizio dell'attuazione del PORA, ossia dal 1/05/2019. Da tale tabella emerge la rimozione, al 31/05/2022, di c.a. 21.000 kg di amianto in matrice compatta (erano c.a. 19.000 kg al 30/11/2021) e di c.a. 83.961 kg di materiale in matrice friabile (erano 61.000 kg al 30/11/2021).

  Nella relazione inoltre il Gestore chiarisce che il PORA trasmesso con DIR 246 del 30/04/2019 con i relativi cronoprogrammi, fotografava una situazione aggiornata alla data di emissione del documento stesso, identificando tutte le linee di intervento (installazioni contenenti amianto) previste per rimuovere l'amianto presente in stabilimento a quella data. Il Gestore nella relazione riporta che "*Il PORA presentato nel 2019, dunque, teneva conto della Mappatura del 2016, così come previso dal DPCM 29 settembre 2017 ma si configurava come un documento tecnicamente distinto e differente dalla Mappatura, anche con riferimento all'elenco delle installazioni contenenti amianto rispetto alle quali veniva definito il cronoprogramma. È evidente, infatti, che, trattandosi di due elaborati predisposti a circa tre anni di distanza l'uno dall'altro, anni nei quali comunque sono proseguite le attività di bonifica, il PORA contiene elementi non presenti nella Mappatura e viceversa non ne contiene altri perché oggetto di interventi di bonifica tra il 2016 e il 2019 (peraltro, in gran parte, di competenza di Ilva S.p.A. in A.S.). Le verifiche circa lo*

stato di avanzamento del cronoprogramma, anche attraverso l'utilizzo di eventuali indicatori, debbono dunque essere riferite al PORA del 2019 e non alla Mappatura del 2016."

In riunione il Gestore si è impegnato a fornire una stima dei quantitativi di amianto che saranno ancora presenti in stabilimento alla data del 23/08/2023 che saranno rimossi a fine vita tecnica dell'impianto (es. Cowpers degli AFO 1, 2, e 4), precisando che tali stime sono valutazioni di massima che tengono conto della tipologia dei manufatti contenenti amianto accertati o presunti all'interno delle installazioni, dei pesi presumibili, delle bonifiche già completate.

Inoltre, con la citata nota del 10/06/2022, il Gestore ha fornito anche un aggiornamento sugli interventi conclusi dopo l'ultima riunione dell'Osservatorio ILVA del 14/12/2022, riportando che le attività relative alle seguenti prescrizioni risultano completate:

- prescrizione n.4-UA7: copertura Parco OMO (prescritta entro il 30/04/2022);
- prescrizione n.4-UA7: copertura Parchi AGL Nord e AGL Sud (prescritta entro il 30/04/2022);
- prescrizione n.4-UA7: realizzazione barriere frangivento Parco Loppa (prescritta entro il 30/04/2022);
- prescrizione n. UA10: gestione acque meteoriche area SEA, IRF, PCA (prescritta entro il 31/01/2022);
- prescrizione n. UA11 punto 4: impianto di trattamento per la riduzione delle emissioni di Selenio negli scarichi di cokeria al fine di garantire, a partire dal 1 maggio 2022, il rispetto del valore limite giornaliero prescritto allo scarico parziale 1AI;
- prescrizione n.UP2: rimozione cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale (prescritta entro il 30/06/2022).

Riguardo al completamento delle prescrizioni concluse dopo l'ultima riunione dell'Osservatorio ILVA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA):

- con nota prot. 13243/2022 del 11/03/2022, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato nei giorni 26-27/01/2022 per l'accertamento del completamento dell'installazione dei due filtri a manica previsti sulla prima linea (linea E) dell'impianto di agglomerazione di cui alla prescrizione n. 55-57;
- con nota prot. 31761/2022 del 03/06/2022, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato il 30/03/2022 per l'accertamento del completamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle coperture del Parco minerale, del Parco Fossile, del Parco AGL sud e dal parco Loppa, che rappresenta la fase I AM9 della prescrizione n. UA9 del Piano ambientale. Sulla base della documentazione del Gestore, ISPRA riporta che le acque depurate saranno riutilizzate internamente (bagnatura parco loppa e lavaggio mezzi); tali acque depurate saranno avviate allo scarico con codice 1 AM solo quando supereranno le necessità di riutilizzo, ad esempio a seguito di eventi meteorici interni o di attività di manutenzione. ISPRA riporta, inoltre, che nell'ambito dell'attuazione della citata prescrizione n. UA9, a tale impianto saranno progressivamente convogliati anche altri apporti;
- con nota prot. 31763/2022 del 03/06/2022, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato il 31/03/2022 per l'accertamento del completamento degli interventi per la gestione delle acque meteoriche in area PCA (Produzione calcare), in area SEA (servizio discariche) e in area IRF (impianto recupero ferrosi) previsti dalla prescrizione n. UA10. Anche in questo caso, sulla base della documentazione del Gestore, ISPRA riporta che le acque depurate saranno riutilizzate internamente (bagnatura aree PCA/SEA/IRF e lavaggio mezzi); tali acque depurate saranno avviate allo scarico con codice 2 AM A solo quando supereranno le necessità di riutilizzo.

ISPRA, inoltre, con specifiche note ha comunicato i sopralluoghi effettuati presso lo stabilimento siderurgico al fine di verificare la completa attuazione delle seguenti prescrizioni, i cui rapporti sono in corso di predisposizione e saranno trasmessi dalla stessa ISPRA appena disponibili:

- prescrizione n. UP2 – Rimozione cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale - Sopralluogo effettuato il 25 maggio 2022;
- prescrizione n. UA11 – Scarichi parziali industriali - impianto di rimozione del Selenio – Sopralluogo effettuato il 26 maggio 2022;
- prescrizione n.4-UA7– Copertura Parchi Secondari: OMO - AGL/Sud - AGL/Nord – Trattamento acque delle coperture Parco AGL/N AGL/S, OMO e Parco Loppa – Parco Loppa pavimentazione e installazione barriere frangivento – Procedura operativa per garantire l'efficacia della barriera. - Sopralluogo effettuato nei giorni 16 e 17 giugno 2022.

In considerazione di tali attività, ISPRA ha aggiornato il precedente schema riepilogativo degli interventi previsti dal DPCM 29/09/2017, trasmesso con la nota di convocazione del 24/04/2022. Tale schema predisposto da ISPRA mette in evidenza gli interventi già conclusi e accertati da ISPRA, le tempistiche previste per quelli ancora in corso e gli impianti fermi. Si allega l'aggiornamento di tale schema.

ISPRA inoltre fornisce un aggiornamento semestrale in merito a tutte le attività svolte presso il siderurgico per la verifica dell'attuazione del Piano ambientale e in generale del rispetto di tutte le prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale, aggiornamento disponibile al link: https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/controlli-e-ispezioni-ambientali/relazioni-ispra-controlli-stabilimento-arcelormittal-italia.

La documentazione sopra richiamata è disponibile per la consultazione sul Portale VAS-VIA-AIA, nella sezione dedicata all'Osservatorio al link: https://osservatorioilva.minambiente.it.

Si precisa che, dato il tempo a disposizione ed al fine di consentire il sopralluogo sulle diverse aree in programma, in riferimento ai punti sopra indicati non si è tenuto confronto fra i convenuti.

Il rappresentante del Gestore, ing. Labile, con l'ausilio di un plastico, illustra il ciclo produttivo dello stabilimento e, in particolare, gli importanti interventi già terminati (come le coperture dei parchi primari (minerale e fossile) e minori (OMO, AGL Nord e Sud, Loppa), gli interventi per l'adeguamento delle batterie di forni a coke (comprese le docce per il raffreddamento del coke), l'installazione dei filtri a maniche sulla prima linea dell'impianto di agglomerazione (Linea E), la chiusura di tutti i nastri trasportatori, etc.) e lo stato di avanzamento di quelli ancora in corso, i cui cronoprogrammi sono stati trasmessi con la sopra citata nota prot. Dir. 335 del 10/06/2022.

Visita presso le aree parchi del siderurgico

Come previsto nell'ordine del giorno della riunione di cui alla nota di convocazione del 24/5/2022, i partecipanti si recano presso le seguenti aree di stoccaggio dello stabilimento e prendono atto delle relative coperture prescritte dal Piano ambientale:

a. area parchi primari:
   i parchi minerale e fossile risultano coperti (il primo da ottobre 2019 e il secondo da ottobre 2021) e asserviti da nastri trasportatori chiusi; è in corso la naturalizzazione, attraverso la rivegetazione, delle aree liberate, tra cui l'area precedentemente occupata dal cumulo di cui alla prescrizione n. UP2 (rimozione cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale);
b. area parchi secondari:
   anche i parchi OMO, AGL Nord e Sud e i parchi Calcare risultano coperti; il parco Loppa è invece confinato mediante barriere frangivento presenti sui quattro lati del parco.

Infine si visita anche l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle coperture del Parco minerale, del Parco Fossile, del Parco AGL sud e dal parco Loppa, che rappresenta la fase I AM9 della prescrizione n. UA9

La seduta del 21 giugno 2022 termina alle ore 18:00.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022

Il giorno 22 giugno 2022, alle ore 9:00, la riunione prosegue con la visita presso le seguenti aree del siderurgico.

a. Area cokeria (COK) – batteria n. 12 e relativa torre di spegnimento:
L'ing. Labile conferma che sono attualmente in esercizio 4 batterie: nn. 7, 8, 9 e 12, mentre sono in fase di dismissione le batterie 5-6 (conclusione attività di dismissione prevista entro 22/02/2023).
La visita si svolge presso la batteria n. 12, ed in particolare presso:
- il piano di carica, visionando il sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
- l'area di sfornamento del coke, visionando una fase di sfornamento con l'esercizio delle nuove cappe solidali alle nuove guide coke, previste per migliorare la captazione delle polveri diffuse che si generano durante tale fase e convogliarle mediante la nuova unità aspiro-filtrante al camino E435;
- l'area dove si svolge la fase di raffreddamento coke con la nuova doccia di spegnimento n. 6 che consente di garantire il rispetto del valore limite per le emissioni di polveri, pari a 25 g/t coke;
- il filtro a maniche al camino E428, previsto per garantire il rispetto del VLE per le polveri pari a 8 mg/Nm^3.

Inoltre, il Gestore riporta che i reflui di cokeria e degli altoforni, in adempimento della prescrizione n. UA11 del DPCM 2017, sono trattati negli appositi impianti di trattamento al fine di rispettare i VLE fissati ai rispettivi punti di scarico parziale.

b. Area agglomerato (AGL):
L'ing. Labile conduce il gruppo presso l'impianto di agglomerazione AGL2 attualmente in esercizio (AGL 1 è dismesso) che dispone di due linee di agglomerazione, E e D.
Risultano installati e in esercizio i 2 filtri a maniche sulla linea E e sono in corso i lavori per l'installazione di altri due filtri sulla linea D. Al riguardo, l'ing. Labile anticipa che la conclusione dell'installazione del primo filtro è prevista entro la fine del mese di giugno 2022.
Inoltre, specifica che l'esercizio di tre filtri a maniche consentirà una significativa riduzione delle emissioni di polveri e diossine; per queste ultime, si confida di poter traguardare già dal 1° gennaio 2023 livelli di emissioni di diossine inferiori a 0,1 ng I-TEQ/Nm^3 come media annua ossia il limite che entrerà in vigore nel corso del 2023.

c. Area altoforni (AFO) – AFO 4:
L'ing. Labile conferma che, dei 5 altoforni presenti in stabilimento, gli altoforni oggi in esercizio (dopo l'esecuzione degli interventi di adeguamento) sono 1, 2, 4; AFO5 è attualmente fermo e AFO3 è in fase di dismissione (conclusione attività di dismissione prevista entro 21/10/2022).
Il responsabile dell'area, ing. Damiano Rizzo, conduce i partecipanti presso la sala controllo dell'AFO4, illustrando il processo che si realizza in altoforno al fine di produrre la ghisa.

d. Area acciaieria (ACC) – ACC 2:
L'ing. Labile riporta che il reparto acciaieria è costituto da 2 acciaierie (ACC1 e ACC2), entrambe in esercizio, con 3 convertitori ciascuna e n. 5 colate continue, indicate come CCO (di cui 2 (CCO1 e CCO5) in ACC1 e 3 (CCO2, CCO3, CCO4) in ACC2.
Il responsabile d'area, ing. Vincenzo Sardelli, illustra brevemente il processo che avviene in acciaieria per convertire la ghisa liquida (proveniente dall'altoforno) in acciaio solido.
Si visita la sezione dell'area di colata continua CCO2 dell'ACC2 in cui si forma la bramma di acciaio incandescente.

Su richiesta, il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC visita la sezione che sarà oggetto della modifica del sistema di aspirazione delle emissioni in atmosfera che si generano in area colata continua durante le fasi: di pulizia dello scaricatore della siviera acciaio; dell'eventuale apertura non spontanea della siviera acciaio; di inizio sequenza paniera nuova. Tale modifica è stata proposta dal Gestore, per le colate continue CCO1, CCO2 e CCO3, a seguito di prescrizioni dell'ASL di Taranto.

e. Barriera area GRF.

f. Area discariche e area cumulo UP3:
In considerazione delle tempistiche a disposizione, la visita agli sporgenti marittimi è stata sostituita con la visita presso l'area discariche.

Con riferimento all'area del cumulo di cui alla prescrizione n. UP3 (gestione di fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), è stato possibile osservare l'area già liberata dal materiale precedentemente presente e individuata dal Gestore al fine di attuare le misure alternative di gestione del materiale del cumulo di cui alle note prot. DIR 138/2022 del 04/03/2022 e prot. DIR 211/2022 del 04/04/2022, nell'ottica di garantire il raggiungimento, **entro il 31 dicembre 2022**, dell'obiettivo ambientale fissato dal DM n. 540 del 21/12/2021.
Tali misure consistono:
- nella realizzazione di un intervento di impermeabilizzazione che prevede come indicato dal Gestore nell'allegato alla nota prot. DIR 138/2022 del 04/03/2022:
  1. uno strato di argilla sul fondo;
  2. una guaina in HDPE da 2mm sul fondo e sulle pareti perimetrali; un geotessile di 1000 g/mq solo sul fondo;
  3. uno strato drenante di calcare in varie pezzature di 50 cm sul fondo, ricoperto da geotessile di filtrazione;
  4. Pozzi di estrazione dei reflui con invio continuo e diretto all'impianto di trattamento percolato "VR 7";
- nel successivo trasferimento del materiale del cumulo dalle aree non pavimentate verso l'area impermeabilizzata entro il 31/12/2022.

Al contempo, proseguiranno le attività di allontanamento.

Il Gestore inoltre rappresenta che procederà ad allontanare tutto il materiale che sarà presente sulla nuova area impermeabilizzata entro il 23/08/2023 o, se del caso, di presentare, in sede di istanza di rinnovo dell'AIA, la richiesta di autorizzazione per la gestione di tale materiale ai sensi del Testo Unico Ambientale.
ARPA Puglia, in merito, si riserva un approfondimento, per quanto concerne le previsioni di norma e del DM 540/2021.

La riunione si conclude alle ore 17:00.
Taranto, 22 giugno 2022

Allegato: aggiornamento schema ISPRA riepilogativo degli interventi previsti dal DPCM 29/9/2017.

*****

Il presente verbale recepisce le osservazioni pervenute sulla bozza inviata via e-mail in data 6 luglio 2022 ed è reso disponibile per la consultazione del pubblico sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

Il Presidente
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
14.07.2022 14:03:18
GMT+00:00

PSC - Piano Sopralluoghi e Controlli, Stabilimento Acciaierie d'Italia SpA/ArcelorMittal/ILVA di Taranto
Riepilogo prescrizioni DPCM 29/09/2017 attuate e in corso di attuazione
(aggiornamento al I quadrimestre 2022)

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017/Decreti di differimento	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco Minerale e Fossile)	Copertura Parco Minerale	E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del **Parco Minerale** e del **Parco Fossile** così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015).	31/12/2019 (scadenza addendum 2018)	**ATTUATA**	Rapporto di verifica di ottemperanza sul raggiungimento dell'obiettivo ambientale intermedio 100% copertura Parco Minerale e 50 % copertura parco fossile (Rapporto Ispra intermedio del 18-21/02/2020 - in archivio)
	Copertura Parco Fossile		31/10/2021	**ATTUATA**	Rapporto prot. n. 2810 del 26/01/2022
	Pr. 1-UA7 - Trattamento acque meteoriche in area Parchi Primari (attività subordinata alla copertura)		31/01/2022	**ATTUATA**	Rapporto prot. 31761 del 03/06/2022)
	Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato **"pump&treat"**, in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata.	31/12/2018	**ATTUATA**	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	(scadenza : entro tre mesi dalla realizzazione interventi)	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento "pump&treat", le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l'indicazione dello scarico finale.		**ATTUATA**	DIR 339/2018 del 7/06/2018
Prescrizione n.4 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco Loppa)	Copertura Parchi Minori: OMO - AGL/Sud - AGL/Nord	Per i **Parco OMO** e i **Parchi AGL Nord e Sud** si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013.	realizzazione: 30/04/2022 (42 mesi da subentro)	**ATTUATA**	Rapporto di verifica di ottemperanza in corso di trasmissione a seguito di sopralluogo effettuato in data 16 - 17/06/2022
	Trattamento acque delle coperture Parco AGL/N AGL/S, OMO e Parco loppa	1	agosto 2023	**ATTUATA per Parco AGL/S e Parco Loppa (AM9 fase 1)** **In corso di attuazione per parco AGL/N e parco OMO**	Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio –fase 1- prot. 31761 del 03/06/2022
	Proposta di eventuali modifiche al progetto	Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013, fermo restando la copertura.		**ATTUATA**	DIR 185/2018 del 29/03/2018 DIR 640/2018 del 31/10/2018
	Parco Loppa pavimentazione e installazione barriere frangivento	Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA.	Realizzazione entro 30/04/2022 (42 mesi da subentro)	**ATTUATA**	Rapporto di verifica di ottemperanza prot…… a seguito di sopralluogo effettuato in data 16 - 17/06/2022
	Procedura operativa per garantire l'efficacia della barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	**ATTUATA Procedura trasmessa con DIR 379/2022 del 30/06/2022 (prot. Ispra 37370 del 1 luglio 2022)**	Procedure in corso di valutazione da parte di Ispra entro 90 giorni dall'invio

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n.6 del DPCM 14/03/2014 (nastri trasport.)	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportatori e cadute	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura.	(31/07/2021 come da ordinanza n.02404/2021 del TAR Lazio, che ha sospeso gli effetti del DM 112/2021 in relazione alla scadenza del 30 /04/2021 per i nastri in piano , confermata dalla sentenza n.9220/2021 del 4/08/2021)	**ATTUATA**	Rapporto prot. n. 2218 – 24/01/2022
Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Edificio FC1 e Sili Cec	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti.	31/12/2018	**ATTUATA**	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Stock House 4			**ATTUATA**	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i -Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - OMO/2	Con riferimento alla depolverazione dell'edificio OMO, la cui chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre a ISPRA una relazione tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali, della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.	31/12/2018	**ATTUATA**	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - PCI	Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre all'ISPRA una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne dà comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.	31/12/2018	**ATTUATA**	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 5-6	Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 - Batterie 5-6	Il Gestore dovrà dismettere le Batterie 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.	(42 mesi dal subentro) 30/04/2022 Nuova scadenza 22/02/2023 come da DM n. 169 del 28/04/2022	**In corso di attuazione**	Limitatamente al rispetto dei termini di presentazione del Piano di Dismissione di Dettaglio fare riferimento alla DIR 579/2019 del 25/10/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21 e n.62186 del 23/11/21
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/20141 - Batterie 3-4		Il riavvio delle Batterie n. 3-4, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta di AM InvestCo Italy S.r.l., previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:		**Batterie 3-4: Impianti fermi**	
	Pr. 16.e - Batterie 3-4 rifacimento refrattari	- Rifacimento completo dei refrattari;			
	Pr. 49 - Batterie 3-4 Costruzione nuova Doccia	- Costruzione nuova doccia per garantire rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;			
	Pr. 42 - Batterie 3-4 Costruzione nuovo filtro	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino;			
	Pr. 16.e - Batterie 3-4 sistema regolazione pressione	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr.37 - Batterie 3-4 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA			
Prescrizioni n. 16.f -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie 9-10	Pr. 16.f - Batteria 9-10 Completamento rifacimento	Il riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati: - Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;		**ATTUATA**	Rapporto prot. 9654 del 01/03/2021
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 Rifacimento refrattari	- Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo dei refrattari;			
	Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5	- Costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;			
	Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro n.5	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;			
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr.37 - Batteria 9-10 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Installazione cappe mobili lato TNA	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA, con le seguenti scadenze: - garantire la piena operatività delle cappe mobili sull'area lato TNA; - effettuare le operazioni di svuotamento delle paiole esclusivamente nell'area lato TNA dotata di cappe mobili;		**ATTUATA**	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Instal. barriere frangivento (scadenza avvio cantiere: 31/03/2019, scadenza intervento : 48 mesi [*])	Realizzazione dell'intervento per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA.	realizzazione (48 mesi dal subentro) 31/10/2022	**In corso di attuazione.**	Per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza12429 del 8 marzo 2022
	Pr. 16h/70c1 - area GRF: procedura operativa per gestione barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	Subordinata al completamento degli interventi	
Prescrizione n. 16l del DPCM 14/03/2014 Batteria 11	Pr. 16.l - Fermata batteria 11	Il Gestore deve avviare le procedure per la fermata in tempo utile al fine di garantirne l'arresto entro la data prevista	31/03/2020	**ATTUATA**	Verifica preliminare spegnimento durante Visita Ispettiva II trimestrale 2020 e successiva verifica di ottemperanza con emissione Rapporto n. 39047 del 19/07/21
	Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari	Il riavvio delle Batteria n. 11, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati: - Rifacimento completo dei refrattari;		**Impianti fermi**	
	Pr. 49 - Batteria 11 Installazione nuova doccia n.6	- Costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;			
	Pr. 16.l - Batteria 11 sistema regolaz. pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr. 37 - Batteria 11 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			
Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis	Pr. 49 - Batteria 7-8 Instal. nuova doccia n.4.bis	Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati: - Costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;	31/05/2021 (alla suddetta data la batteria 8 era adeguata e in marcia e la batteria 7 era ferma)	**ATTUATA** **In data 10 febbraio 2021 è stata fermata la batteria 8 per poter procedere al completamento degli interventi. La suddetta batteria è stata riavviata il 22/04//2021 dopo il completamento degli interventi. La batteria 7 è stata fermata in data 29/04/2021 e riavviata in data 22/06/2021.**	Rapporto n. 58541 del 04/11/2021
	Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo filtro n.4	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E424, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;			
	Pr. 16.m - Batteria 7-8 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni ;			
	Pr. 37 - Batteria 7-8 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n. 12 e nuova doccia 6	Pr. 49 - Batteria 12 Installazione nuova doccia 6	Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati: - costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;	Fermata della batteria entro 30 agosto 2021 come da DM 315/2021 e riavvio subordinato alla verifica da parte di Ispra del completamento degli interventi	**ATTUATA**	Rapporto n. 3425 del 28/01/2022
	Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro	- rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm3 al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;			
	Pr. 16.o - Batteria 12 sistema regolaz. Pressione ai forni	- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr. 37 - Batteria 12 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			
Prescrizione n. 18 Altoforno (AFO) 3	Pr.18 - Demolizione AFO/3 (scadenza presentazione piano di demolizione: entro 12 mesi dal subentro, scadenza intervento : 42 mesi)	AM InvestCo Italy S.r.l dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.	30/04/2022 Nuova scadenza 21/10/2022 come da DM n. 169 del 28/04/2022	**In corso di attuazione .**	Limitatamente al rispetto dei termini di presentazione del Piano di Dismissione di Dettaglio fare riferimento alla DIR 131/2019 del 8/03/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra di Vigilanza n. 12424 del 8 marzo 2022
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno (AFO) 5	(scadenza : 6 mesi prima dell'avvio delle attività di cantiere)	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma complessivo degli interventi comprensivo degli elaborati progettuali		**Impianti fermi**	
	Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno 5	Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati: - l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa;			
		- l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata;			
		- gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5;			
		- la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5;			
		- interventi per l'efficientamento energetico;			
		- interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9AI			

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione	Pr. 55-57 area AGL: Installazione filtri a maniche prima linea (Linea E)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014	31/12/2021	**ATTUATA**	Rapporto n. 132423 del 28/01/2022
	Pr. 55-57 Installazione filtri a maniche seconda linea (Linea D)	Installazione prevista in caso di mancata fermata della linea.	Avvio lavori entro il 30.06.2021	**ATTUATA al 50% Con DIR 398/2022 acquisita al prot. Ispra 39349 del 12/07/2022 il Gestore ha comunicato la messa in esercizio di uno dei due filtri a manica per la linea D**	In programmazione sopralluogo di vigilanza
UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze	Pr. UA8-24 - Gestione acque meteoriche II° sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023	**ATTUATA Comunicazione DIR395/2022 prot. n 38759 del 8/07/2022**	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022 In programmazione sopralluogo di verifica di ottemperanza
	Pr. UA8-25- Gestione acque meteoriche III° sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023	**In corso di attuazione**	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022
	Pr. UA8-26 - Gestione acque meteoriche V° sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023	**In corso di attuazione**	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022
UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo	UA9	AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti".	(Entro 6 mesi dal subentro)	**ATTUATA DIR 246/2019 DIR 573/2019**	
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L.	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA, per le seguenti aree: - AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe;	23/08/2023	**In corso di attuazione**	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC1e Z.L.	- AM6: ACC1 e Zone Limitrofe;		**In corso di attuazione**	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2 e Z.L.	- AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe;		**In corso di attuazione**	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1/2 e Z.L.	- AM9: AFO1/2 e ZL;		**Attuata Fase 1 (Parco Minerale, Parco Fossile, Parco Loppa. AGL/S, lavaggio ruote, fosse motori) In corso di attuazione fase II**	Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio –fase 1- prot. 31761 del 03/06/2022
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4/5 e Z.L.	- AM10: AFO4/5 e ZL;		**In corso di attuazione**	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.	- AM11: Cokeria e Zone Limitrofe		**In corso di attuazione**	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	UA9 - Trasmissione all'A.C., delle coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio (comprensiva del parametro conducibilità elettrica), l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	**Subordinato al completamento della prescrizione**	
	UA9	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	**Subordinato al completamento della prescrizione**	

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA	Pr. UA10 - Gestione acque meteoriche in area IRF-SEA -PCA (scadenza : 30/06/2021)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015).	31/01/2022 come da DM 267/2021	**ATTUATA**	Rapporto di verifica del raggiungimento obiettivo ambientale - Rapporto 57549 del 29/10/2021 In corso di predisposizione il rapporto di verifica di ottemperanza in esito a sopralluogo svolto il 31/03/2022
	Pr. UA10 - trasmissione cronoprogramma di dettaglio suddiviso per aree (scadenza : entro 3 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata		**ATTUATA**	DIR 67/2019 del 31/01/2019
		Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'esercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.		**ATTUATA**	Verifiche effettuate nel corso delle visite ispettive trimestrali
UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali	Pr. UA11 - trattamento acque di processo area COK (scadenza : 30/06/2020)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a traguardare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di cokeria e degli altoforni e riportati nell'allegato II al DPCM 29/09/2017. Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, l'intervento di cui all'allegato 11 della domanda di AIA deve prevedere anche la filtrazione a sabbia e l'adsorbimento su carbone attivo, anche con un utilizzo non continuo.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	**ATTUATA**	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
				ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Pr. UA11 - trattamento acque di processo area AFO (scadenza : 30/06/2020)	Con riferimento all'intervento di trattamento dei reflui degli altoforni di cui all'allegato 11 della domanda di AIA, il Gestore può valutare l'opportunità di inserire una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione dell'azoto ammoniacale.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	**ATTUATA**	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Pr. UA11 - trasmissione crono di dettaglio suddiviso per impianti (scadenza : entro 3 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti.	3 mesi dal subentro 31/01/2019	**ATTUATA**	DIR 67/2019 del 31/01/2019
	UA11 - adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi (scadenza : 31/03/2018)	Il Gestore deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al DPCM 29/09/2017	31/03/2018	**ATTUATA**	Verifiche svolte nel corso delle Visite Ispettive trimestrali
	UA11 - Punto di emissione 1AI, area COK: effettuare sperimentazione su Selenio scadenza : 30/06/2021)	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione	30/04/2022 come da DM 267/2021	**ATTUATA**	Rapporto di verifica di ottemperanza in corso di trasmissione. a seguito di sopralluogo effettuato in data 26/05/2022
	UA11 - Punto di emissione 27AI, area Zincatura: presentare studio di fattibilità zinco (scadenza : 30/06/2019)	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	**ATTUATA**	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
Allegato II DPCM 29/09/2017	Pr. Allegato II del DPCM 29/09/2017 (scadenza : 01/04/2018)	Gli scarichi parziali con codice AIA 10AI, 11AI e 12 AI (vasche loppa) 29AI (impianto ultrafiltrazione LAF) 32AI e 51AI (impianti TUL 1 e TUL 2) 58 AI (impianto trattamento percolato) per le sostanze presenti nella tabella 5 dell'allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06, dovranno rispettare i valori limite indicati nella tab. 3 del medesimo allegato. Il rispetto dei valori limite dovrà essere verificato su campioni medi giornalieri.		**ATTUATA**	Verifiche svolte nel corso delle Visite Ispettive trimestrali

Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni modificate e/o introdotte dal DPCM 29/09/2017

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Art.6 comma 2 DPCM 29/02/2017	Pr. art.6, comma 2 - «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S (scadenza : entro 12 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» di cui art.2 comma 3 del DPCM 14/03/2016, riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019 limitatamente al termine di trasmissione del piano	**In corso di attuazione**	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 591/2019 del 28/10/2019) e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21
Art. 6 comma 6 DPCM 29/09/2017	Pr. art.6, comma 6 - «Piano di efficientamento energetico» (scadenza : entro 12 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo,il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019 limitatamente al termine di trasmissione del piano	**In corso di attuazione**	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento a DIR 580/2019 del 25/10/2019 e per per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21
Art.7 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.7, comma 2 DPCM 29/09/2017 (scadenza : 30/09/2018)	Relazione di riferimento Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'art. 29 -sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto	30/09/2018	**ATTUATA**	DIR 353/2018 del 12/06/2018 DIR 450/2018 del 27/07/2018 DIR 72/2018 del 8/12/2018 DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 347/2019 del 18/06/2019
Art. 13 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto (scadenza : entro 6 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà presentare all'ISPRA un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere	(6 mesi dal subentro) 30/04/2019 limitatamente al termine di presentazione del piano	**In corso di attuazione**	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.a. AIA 2011 e I.c. – Ulteriori Azioni di conformità normativa (Art. 9 del DPCM 29/09/2017) - Piano Rifiuti

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizioni P128, P133, P134,P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 DVA- DEC-450-2011	Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei	Il Gestore dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni sia per i depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento	**31/12/2018**	**ATTUATA**	Verifiche a campione svolte nel corso delle visite ispettive ordinarie sull'esercizio in AIA dell'impianto
Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Allegato I - Pr.UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico.		**ATTUATA**	Rapporto 2020/20421 del 14/05/2020
Prescrizione UA4 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3	Dismissione del serbatoio S3 - 92		**ATTUATA**	Rapporto n.46650 del 29/07/2019
Prescrizione UA26 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA26/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area PFU	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale		**ATTUATA**	Rapporto n. 46650 del 29/07/2019
Prescrizione UA27 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA27/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area traversine	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale		**ATTUATA**	Rapporto n. 46650 del 29/07/2019

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti - Piano Rifiuti

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale	Rimozione del cumulo di polveri e scaglie presente nell'area parchi primari	30/06/22 (DM n. 540 del 21/12/2021)	**ATTUATA come da comunicazione di Ilva in A.S. (Commissari Straordinari) del 12 aprile 2022 in riferimento alla counicazione del Gestore DIR 212/2022 del 4 aprile 2022**	Rapporto di verifica di ottemperanza trasmesso con nota prot. Ispra 39955 del 14/07/20 a seguito di sopralluogo effettuato in data 25/05/2022
Prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP3 - Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO" - porzione non aeree escluse	Rimozione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO"	31/12/22 (DM n. 540 del 21/12/2021)	**In corso di attuazione:** **In corso allestimento area impermeabilizzata per raccolta materiali cumulo**	Ultima aggiornamento sulla verifica dello stato di attuazione prot. 12421 del 8/03/2022 In programmazione verifica sullo stato di avanzamento Verbale di Sopralluogo propedeutico alla riunione Osservatorio ambientale del 22/06/2022
Prescrizione UP6 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio e successiva chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae"	Intervento di chiusura della discarica G2 (discarica per rifiuti non pericolosi)	31/12/2018 modificata dal D.M. 362 del 28/12/2018 31/05/2019	**ATTUATA**	Rapporto n. 20421 del 14/05/2020 (acquisita il 10/09/2021, al prot. MATTM/96638)
Prescrizione UP8 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	UP8 - Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^categoria tipo C denominata "Nuove Vasche"	Il gestore curerà la post gestione della discarica per rifiuti pericolosi secondo il Piano di adeguamento di cui alla nota DIR 123 dle 27.03.2014, approvata dalla Provincia di Taranto con determinazione Dirigenziale n.39 del 6.03.2008 e procederà alla chiusura di cui è stata avanzata istanza di avvio con la suddetta nota		**ATTUATA**	Rapporto n. 39652 del 19/06/2018

LEGENDA

Evidenziata in verde la prescrizione/obiettivo ambientale attuata e certificata da Ispra	**Evidenziata in arancione la prescrizione/obiettivo ambientale attuata o prossima al completamento non ancora certificate da Ispra**	**Evidenziata in bianco la prescrizione/obiettivo ambientale in corso di attuazione**