*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

# PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC)
# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT)

## Relazione sintetica dello stato di attuazione del PAC MIT relativa all'anno 2018

della progettazione esecutiva. A partire da tale data sono in corso approfondimenti tecnici per valutare un percorso di supporto rafforzato da parte del Ministero per realizzare l'intervento.

Con riferimento all'intervento denominato "SA.R.A. SAVUTANO, RIGENERAZIONE E ANIMAZIONE", da del Comune di Lamezia Terme si continua ad assistere ad una fase di stallo. L'ente locale ha vissuto negli ultimi anni una fase amministrativa particolarmente difficile che ha portato fino al suo commissariamento nel novembre 2017. Nonostante questo non si è registrata un'accelerazione dei tempi. Poi il RUP dell'intervento è andato in pensione e dopo una periodo di stasi ed è stato sostituito il 26/06/2018. Nonostante i tentativi operati dal Servizio di Assistenza tecnica, non ci sono registrate attività fino a fine 2018.

In tale contesto il Dirigente della SdA (Divisione 5) ha inviato al Comune di Lamezia la nota prot n. 0019670 del 04/12/2018 al fine di richiamare gli adempimenti previsti dal CVU, cui è seguita risposta del Comune in data 16/01/2019. Con tale comunicazione il Beneficiario ha informato che è in fase di pubblicazione su MEPA il bando di gara per le verifiche di vulnerabilità sismica; inoltre, con riferimento all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per gli immobili di proprietà ATERP, è in fase di definizione congiunta la convenzione con la medesima ATERP.

A tale riguardo è necessario evidenziare che nel mese di febbraio 2019 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall'ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e la sua Giunta contro lo scioglimento del consiglio comunale. Dai successivi contatti intercorsi con i Referenti dell'Ente locale è emerso che il Comune è in procinto di avviare delle procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva.

Infine, per quanto riguarda il Comune di Taranto, con riferimento all'intervento denominato "REALIZZAZIONE DI HOUSING SOCIALE PER LA COSTRUZIONE DI 154 ALLOGGI" si evidenzia che l'intervento richiede di essere rimodulato per la presenza di una falda acquifera inquinata dall'ILVA rilevata nell'area oggetto di intervento che ricade nel Quartiere Tamburi. La proposta di rimodulazione è compreso nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto in data 11 giugno 2015; così come dettagliato nel Programma generale di Rigenerazione urbana del Quartiere Tamburi - Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2017 e discusso in sede di Tavolo Istituzionale permanente (TIP) del 18 ottobre 2017. A seguito del TIP del 18/10/17, il RUC, ha richiesto un approfondimento tecnico–amministrativo, in merito alla fattibilità ed alla tempistica di svolgimento delle diverse attività che influenzano l'appaltabilità delle opere. Con nota prot. 165229/2017, a firma congiunta di Comune, Regione ed ARCA Jonica, sono state riscontrate le specificazione tecniche richieste; approvate con deliberazione di G.C. n. 257 del 24.11.2017. Con nota prot. 0000039 P-4.24.30 del 19/01/2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sancito la chiusura della procedura scritta con l'approvazione e la presa d'atto della suddetta proposta di riprogrammazione. La Regione Puglia, con proprio atto n. 714 del 2 maggio u.s., ha inoltre deliberato in merito a " Protocollo d'Intesa del 19 luglio 2017 tra Regione Puglia - Comune di Taranto e Arca Jonica per l'attuazione degli interventi coordinati per la rigenerazione urbana del Quartiere Tamburi (TA) - Piano di interventi I stralcio. Modifica e integrazioni."

L'intervento è stato rimodulato nella sola realizzazione di alloggi (126 e non 154) da realizzare secondo il concetto di "spazio diluito". La nuova Scheda intervento approvata in ambito CIS prevede l'articolazione in 4 sottoprogetti con Amministrazione responsabile/beneficiario del finanziamento il Comune di Taranto e soggetto attuatore Arca Jonica.

Tale proposta progettuale è stata presentata ai responsabile della SdA (Divisione 5) nel corso dell'incontro che si è tenuto presso il MIT il 4 maggio 2018. A seguito dell'incontro il Comune, in data 7 maggio, ha trasmesso al MIT una Relazione (prot. n. 0090784) fornendo le informazioni di dettaglio richiesta dalla SdA, per permettere le valutazioni in merito all'approvazione della rimodulazione progettuale. Nel mese di luglio 2018 la DG ha chiesto all'Agenzia per la Coesione Territoriale un parere a tale riguardo, a settembre 2018 è stata sollecitata con nota n. 14306.18-09-2018 (allegato 1) una risposta, ad oggi non ancora pervenuta.

Tramite il servizio di "Assistenza Tecnica per la Gestione del Programma e l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione - Piano Città, realizzato dalla società PTS-CLAS S.p.A., è stata fornita

ai Comuni Beneficiari anche l'attività di supporto all'implementazione dei dati sul sistema informativo SIPONREM PAC Piano Città, ai fini della rendicontazione e della trasmissione alla BDU IGRUE.

Mediante il monitoraggio bimestrale di impegni e pagamenti, risulta in BDU, al 31 dicembre 2018 risultano censito il 100% degli interventi stanziati sul Programma e si registra un avanzamento della spesa sostenuta dai Beneficiari pari a € 8.402.237,43.

Con riferimento ai pagamenti ai Beneficiari effettuati dal MIT al 31/12/2018 a seguito dell'attività istruttoria conclusa dall'Ufficio Controlli sulle Domande di Rimborso (DdR) presentate dagli stessi, in conformità al SI.GE.CO. del PAC, sono stati erogati pagamenti a titolo di rimborso per un importo totale di € 5.549.611,63.

**Tabelle riepilogative riguardanti gli interventi PAC "Piano Città":**

- Tabella 1 - convenzioni e addendum alle stesse firmati al 31.12.2018;
- Tabella 2 – riepilogativa dei rimborsi erogati;
- Tabella 3 – riepilogativa dello stato di avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2018.

**TABELLA 1 - CONVENZIONI ATTIVATE DEL PAC "PIANO CITTÀ" AL 31.12.2018**

| BENEFICIARIO | COSTO AMMESSO PAC (€) | CONVENZIONE | ADDENDUM su "MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI" |
|---|---|---|---|
| Comune di CATANIA | 13.000.000 | MIT Prot. 3884 del 21.05.2014 - Registrata alla Corte dei Conti il 2.07.2014 | MIT Prot. 3063 del 24.03.2017 |
| Comune di ERICE | 7.000.000 | MIT Prot. 3347 del 30.04.2015 - Registrata alla Corte dei Conti il. 5.06.2015 | MIT Prot. 3349 del 31.03.2017 |
| Comune di LAMEZIA TERME | 30.000.000 | MIT Prot. 5340 del 7.07.2014 - Registrata alla Corte dei Conti il 13.08.2014 | MIT Prot. 7850 del 28.07.2017 |
| Comune di NAPOLI | 20.000.000 | MIT Prot. 7143 del 28.09.2015 - Registrata alla Corte dei Conti il 12.10.2015 | - |
| Comune di TARANTO | 24.000.000 | MIT Prot. 3093 del 17.04.2014 - Registrata alla Corte dei Conti il 2.07.2014 | MIT Prot. 3064 del 24.03.2017 |

| TABELLA 2 - ANTICIPI E RIMBORSI EROGATI A VALERE SUL PAC "*PIANO CITTÀ*" AL 31.12.2018 | | | |
|---|---|---|---|
| **BENEFICIARIO** | **FINANZIAMENTO PAC (€)** | **IMPORTO ANTICIPO** | **IMPORTO RIMBORSATO** |
| Comune di CATANIA | 13.000.000,00 | € 1.300.000,00 | **€ 2.549.307,85**<br>per intervento **"RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI VIALE MONCADA 3 PER COMPLESSIVI 96 ALLOGGI E RELATIVI SERVIZI"** |
| Comune di ERICE | 7.000.000,00 | € 350.000,00 | **€ 1.065.279,77**<br>per intervento **"LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA LITORANEA LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI CON OPERE DI ARREDO E VERDE URBANO IN LOCALITÀ SAN GIULIANO – ERICE"**<br>**€ 430.988,25**<br>Per intervento **"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DEI PESCATORI FINO ALLA VIA LIDO DI VENERE"** |
| Comune di LAMEZIA | 30.000.000,00 | € 600.000,00 | **€ 0,00** |
| Comune di TARANTO | 24.000.000,00 | € 1.200.000,00 | **€ 1.504.035,76**<br>Per intervento **"PROGETTO DI BONIFICA DEI SUOLI PER ANNULLARE IL RISCHIO SANITARIO - AREE SOTTOPROGETTI 1, 2 E 3 - QUARTIERE TAMBURI"** |

| TABELLA 3 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO E PROCEDURALE DI TUTTI GLI INTERVENTI DEL PAC "PIANO CITTÀ" AL 31.12.2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beneficiario** | **Titolo Progetto** | **Codice Cup** | **Stato avanzamento procedurale** | **Impegno validato (€)** Fonte BDU al 31/12/2018 | **Pagamento totale validato (€)** Fonte BDU al 31/12/2018 |
| Comune di CATANIA | RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI VIALE MONCADA 3 PER COMPLESSIVI 96 ALLOGGI E RELATIVI SERVIZI | D61H14000710001 | Esecuzione lavori | 8.500.000,00 | 3.214.210,59 |
| Comune di CATANIA | OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL QUARTIERE MONCADA - SPINA VERDE | D67B14000470001 | Esecuzione lavori | 4.500.000,00 | 558.276,24 |
| Comune di ERICE | LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA LITORANEA LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI CON OPERE DI ARREDO E VERDE URBANO IN LOCALITÀ SAN GIULIANO | E57H12002780001 | Lavori conclusi | 1.300.000,00 | 1.099.527,24 |
| Comune di ERICE | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DEI PESCATORI FINO ALLA VIA LIDO DI VENERE | E57H12002770001 | Esecuzione lavori | 1.700.000,00 | 1.235.015,20 |
| Comune di ERICE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 56 ALLOGGI POPOLARI E RELATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE AREE DEL RIONE SAN GIULIANO | E55C12001560001 | Esecuzione lavori | 4.000.000,00 | 584.907,23 |
| Comune di LAMEZIA TERME | SA.R.A. "SAVUTANO, RIGENERAZIONE E ANIMAZIONE | C81H14000220001 | Acquisizione della Progettazione Esecutiva | 30.000.000,00 | - |
| Comune di NAPOLI | RESTAURO DEGLI EDIFICI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE EX CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | B66J14001290005 | Acquisizione della Progettazione Esecutiva | 20.000.000,00 | - |
| Comune di TARANTO | PROGETTO DI BONIFICA DEI SUOLI PER ANNULLARE IL RISCHIO SANITARIO - AREE SOTTOPROGETTI 1, 2 E 3 - QUARTIERE TAMBURI | E56J12000240001 | Concluso/Collaudato | 1.954.054,40 | 1.504.035,81 |
| Comune di TARANTO | SOTTOPROGETTO 1 - FORESTA URBANA PHITOREMEDIATION (ZONA NORD) | E57B05000020001 | In corso procedure di gara per l'affidamento della progettazione definitiva | 6.850.945,60 | 225,00 |
| Comune di TARANTO | REALIZZAZIONE DI HOUSING SOCIALE PER LA COSTRUZIONE DI 154 ALLOGGI | E58D14000030001 | In attesa di conferma per rimodulazione progettuale, così come approvata in ambito CIS per TA) | 15.195.000,00 | - |
| | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA | | Esecuzione lavori | 263.550,50 | 206.040,04 |
| | | | **TOTALE** | **94.263.550,50** | **8.402.237,35** |

**Il Direttore Generale**
**Dott.ssa Bernadette Veca**