m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0036589.26-02-2025

# Acciaierie d'Italia S.p.A.
## in Amministrazione Straordinaria

26/02/2025

Prot. DIR 133/2025

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB)
ECB@pec.mase.gov.it

E p.c. Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS)
DISS@pec.mase.gov.it

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
VA@pec.mase.gov.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com

**Oggetto: Nota MASE prot. 43197 del 6.03.2024 "ID7/3054-3095- SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO" Proponente: Acciaierie d'Italia S.P.A in A.S. Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.P.A in A.S. di cui al DPCM del 29 settembre 2017 - Relazione di Riferimento Stabilimento di Taranto. Trasmissione dello studio relativo alle misure di prevenzione da adottare - Dir 569/20 del 25/11/2020. Relazione di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata trasmessa con nota Acciaierie d'Italia S.P.A. n. prot. DIR 339 del 25/7/23. Trasmissione pareri" – Riscontro**

Con la nota indicata in oggetto il MASE ha chiesto a codesta Azienda di dar seguito a quanto riportato nei pareri ISPRA protocollo n. 9593/2024 del 19/02/2024 ed ARPA Puglia protocollo n. 0010536 del 19/02/2024, al fine di procedere con un più efficace ed efficiente recupero del prodotto in fase separata.

**Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**
Sede legale Viale Certosa, 239
20151 Milano – T +39 02 300 351
adit@legalmail.it

Capitale sociale: €401.400.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963
R.E.A. Milano 2525101 – Socio Unico

Per quanto sopra, si riportano di seguito i riscontri puntuali alle singole richieste.

1. *"Si chiede la trasmissione del report del monitoraggio aggiuntivo proposto con nota DIR n. 381 del 04/07/2022, acquisita al prot. ARPA n. 48514 del 05/07/2022, ai fini dei controlli richiesti dall'A.C."*

In allegato 1 è riportato il documento "*Risultati del piano di monitoraggio aggiuntivo delle acque sotterranee – dati 2023"* del 30/11/2024 redatto da ENI RW.

2. *"In riferimento all'area TUL2 (Tubificio longitudinale 2) si chiede lo stato di avanzamento dell'implementazione del test pilota a larga scala".*

In allegato 2 è riportato il documento "*Relazione di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata*" del 18/01/2025, comprensivo del *"Report II semestre 2023 – I semestre 2024 Monitoraggio test pilota TUL/2*" del 15/12//2024 redatto da ENI RW, comprensivo del cronoprogramma di massima per l'implementazione del test pilota a larga scala.

3. *"Poichè nel piezometro di monitoraggio SMW84_7 è stato rilevato uno spessore di prodotto surnatante superiore a 1 m per tutto il 2023, con un picco di 3 m a giugno (vedi fig.2.19 a pag.21 dell'allegato 2 alla nota di ArcelorMittal Italia S.p.A. n. prot. DIR 339 del 25/7/23), si ritiene opportuno che venga attrezzato con un efficace sistema di recupero del surnatante con funzionamento in continuo. Qualora le caratteristiche del piezometro non lo consentano, si ritiene opportuno presentare un progetto di realizzazione di un ulteriore idoneo piezometro adatto allo scopo".*

Nell'ambito della progettazione del test pilota a larga scala è in corso di valutazione l'implementazione di un sistema di recupero del surnatante con funzionamento in continuo da installare nel piezometro di monitoraggio SMW84_7 in cui sono stati rilevati spessori significativi di prodotto surnatante come indicato nel report in allegato 2 alla presente nota.

4. *"Sempre in riferimento all'area TUL2, si rileva quindi che a prescindere dalla presenza di surnatante nell'area oggetto di verifica sono presenti diversi parametri non conformi alle rispettive CSC, per cui si ritiene utile effettuare anche un accurato monitoraggio dei parametri idrochimici della falda al fine di verificare l'andamento della qualità della frazione acquosa in relazione agli interventi adottati per il recupero del surnatante e valutare ulteriori misure di prevenzione".*

Fermo restando quanto già osservato nella relazione trasmessa al proposito con nota Dir. 381/2022 del 04/07/2022, anche al fine di consolidare la base dati esistente, il piano di monitoraggio aggiuntivo delle acque sotterranee (MIPRE) di cui alla ridetta nota DIR 381/2022 sarà integrato con altri 12 piezometri ubicati nell'area TUL/2 – FNA/2 come meglio specificato nel report in allegato 1 alla presente nota.

**Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**
Sede legale Viale Certosa, 239
20151 Milano – T +39 02 300 351
adit@legalmail.it

Capitale sociale: €401.400.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963
R.E.A. Milano 2525101 – Socio Unico

La banca dati finale, in uno con quant'altro possa scaturire dal confronto con gli enti destinatari della presente, dovrebbe essere utile per la definizione dei valori di fondo naturale/antropico della matrice acque sotterranee a cui fare riferimento nel sito ADI.
In riferimento alle attività di monitoraggio in contraddittorio eseguite dai tecnici di ARPA Puglia nell'ottobre 2022 c/o l'area TUL/2 (verbale 621/B/ST/2022 del 26/10/2022) i cui esiti sono stati sintetizzati nel parere allegato alla nota MASE in oggetto, si evidenzia che le analisi di parte eseguite sui campioni prelevati in contraddittorio non hanno evidenziato superamenti delle CSC per il parametro PCB, Fe e Al come si evince dai rapporti di prova in allegato 3 alla presente.
A tal proposito si chiede ad ARPA Puglia, che legge per conoscenza, la trasmissione dei rapporti di prova Rdp n. 20176/2022 ed Rdp n. 20178/2022 relativi rispettivamente ai piezometri SMW 77_3 e SMW 82_1.

5. *"In riferimento all'area CCO5, al netto del recupero del surnatante, la falda risulta potenzialmente contaminata e presenta superamenti delle CSC per il parametro PCB, si ritiene quindi utile effettuare anche un accurato monitoraggio dei parametri idrochimici della falda al fine di verificare l'andamento della qualità della frazione acquosa in relazione agli interventi adottati per il recupero del surnatante e valutare ulteriori misure di prevenzione".*

Al fine di poter valutare al meglio la problematica riscontrata (ovverosia la presenza di surnatante nel piezometro 37/1003/IFS), il piezometro SMW48_1 è stato inserito nel PMC annuale sin dalla sua realizzazione. Dall'analisi dei dati esistenti si evince che l'area in parola è completamente scollegata da quella circostante che non mostra segni di contaminazione se non per pochissimi parametri ed in una sola campagna di campionamento. Anche la stessa area CCO5, a meno del parametro Arsenico (4 su 5 campagne) e idrocarburi totali (campagne 2018 e 2020) non ha mostrato criticità. Resta, da evidenziare, diversamente da quanto riscontrato da ARPA, che la scrivente non ha mai registrato superamenti per il parametro PCB, neanche nel campione preso in contraddittorio con ARPA giusto verbale 621/C/ST/2022.
Ad ogni modo, il piano di monitoraggio aggiuntivo delle acque sotterranee (MIPRE) di cui alla nota DIR 381 del 04/07/2022 sarà integrato con n 2 piezometri di monte (PZD e PZC) e n. 3 piezometri di valle (PZE, PZB e SMW 48_1) ubicati nell'area CCO/5 come specificato nel report in allegato 1 alla presente nota.

In riferimento alle attività di monitoraggio in contraddittorio eseguite dai tecnici di ARPA Puglia nell'ottobre 2022 c/o l'area CCO/5 (verbale 621/ST/2022 del 27/10/2022) i cui esiti sono stati sintetizzati nel parere allegato alla nota MASE in oggetto, si evidenzia che le analisi di parte eseguite sui campioni prelevati in contraddittorio non hanno evidenziato superamenti delle CSC per il parametro PCB, Fe e IPA come si evince dai rapporti di prova in allegato 3 alla presente.
A tal proposito si chiede ad ARPA Puglia, che legge per conoscenza, la trasmissione dei rapporti di prova Rdp n. 20264/2022 ed Rdp n. 20265/2022 relativi rispettivamente ai piezometri PZB-CCO5 e PZD-CCO5.

**Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**
Sede legale Viale Certosa, 239
20151 Milano – T +39 02 300 351
adit@legalmail.it

Capitale sociale: €401.400.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963
R.E.A. Milano 2525101 – Socio Unico

6. *"Pertanto, si ritiene necessario richiedere al gestore la presentazione di una relazione tecnica, nella quale siano illustrate le caratteristiche del sistema di emungimento e trattamento delle acque, nonché la predisposizione di un piano di monitoraggio specifico dell'intervento, da concordare con gli Enti di controllo"*

In allegato 4 è riportata la relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche del sistema di emungimento e trattamento delle acque richiesta. Mentre, per quanto attiene al nuovo piano di monitoraggio, si propone di affrontare la tematica a valle dell'emissione del nuovo modello di flusso idrogeologico a scala di sito di cui al Documento Programmatico trasmesso con nota Dir 304/2021 del 16/06/2021. Ciò anche al fine di verificare la persistenza delle condizioni idrogeologiche preesistenti a valle della realizzazione di opere quali le coperture dei materiali (minerali, fossili, omogeneizzato, agglomerato sud e nord), pavimentazioni stradali ed industriali (parco loppa, AM 6-1, ecc.).

Distinti Saluti

Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
*Ing. Benedetto Valli*

**Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**
Sede legale Viale Certosa, 239
20151 Milano – T +39 02 300 351
adit@legalmail.it

Capitale sociale: €401.400.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963
R.E.A. Milano 2525101 – Socio Unico