Regione PUGLIA

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica

Comune di Taranto



Convenzione Sogesid S.p.A. - Comune di Taranto

CONVENZIONE per il supporto tecnico-specialistico funzionale alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza operativa della falda superficiale soggiacente l'area del Sito di Interesse Nazionale di Taranto Comparto orientale/bacino drenante Galeso (Agglomerato Piccole Industrie – SP 49)

Fase 2 - Messa in Sicurezza Operativa
PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato:	Codice elaborato:
CRONOPROGRAMMA	**14**

Redatto da:

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Responsabile della convenzione
Ing. Errico STRAVATO

Direttore tecnico
Ing. Carlo MESSINA

Project Manager
Ing. Linda RADO

R.U.P.
Comune di Taranto
Ing. Sabrina IMPERIO

PROGETTAZIONE:

Ing. Fabio TAMBURRINO (Coordinatore della progettazione)
Ing. Roberta FIDANZA
Ing. Linda RADO
Ing. Cosimo CALDARALO
Geol. Andrea CARLONI
Geom. Mariagrazia TEMPESTA
Arch. andrea LORENZONI
Ing. Luana MASSIMI

IN COLLABORAZIONE CON:

Ing. Angelo MICOLUCCI
Geol. Prof. Vito SPECCHIO

Cod. Commessa	Codice					Nome File	Data : Giugno 2025
PUG2301	PD	ED	1	4	Rev. 0	PUG2301_ED14_0	Scala: -

Rev.	Data	Descrizione modifica	verificato	approvato
0	06/2025	Prima emissione		

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Sogesid S.p.A.
"Lavori di messa in sicurezza operativa della falda superficiale soggiacente l'area del Sito di Interesse Nazionale di Taranto Comparto orientale/bacino drenante Galeso (Agglomerato Piccole Industrie – SP 49) "

ID	Activity Name	Duration	Month - 1	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12
1	**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELLA FALDA SUPERFICIALE SOGGIACENTE L'AREA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TARANTO COMPARTO ORIENTALE/BACINO DRENANTE GALESO (Agglomerato Piccole Industrie – SP 49)**	**330 d**													
2	**LAVORI DI PRIMA FASE FUNZIONALE**	**240**													
3	INSTALLAZIONE CANTIERE E VIABILITA' DI CANTIERE	**60 d**													
4	**ATTIVITA' SICUREZZA (ai sensi del D.Lgs. 24/02/2012 n. 20)**	**120 d**													
5	*Verifica Bellica*	120 d													
6	AREE DI STOCCAGGIO	**90 d**													
7	*Realizzazione vasche di contenimento*	90 d													
8	*Realizzazione sistema di drenaggio e raccolta delle acque di percolazione*	90 d													
9	**STRADE DI SERVIZIO E PIAZZALE**	**90 d**													
10	*Perimetrazione, pavimentazione strade di servizio e piazzale*	90 d													
11	*Realizzazione piazzola di lavaggio e pesa*	30 d													
12	**IMPIANTO T.A.F. E LOCALE SERVIZI**	**180 d**													
13	*Pavimentazione e Opere Civili area impianto T.A.F.*	180 d													
14	*Realizzazione collettore di scarico a mare*	90 d													
15	*Installazione apparecchiature e impianti tecnologici*	180 d													
16	**TRINCEA DRENANTE**	**150 d**													
17	*Esecuzione di scavi, posa tubazione e rinterri*	90 d													
18	*Realizzazione impianto di sollevamento*	60 d													
19	**LAVORI DI SECONDA FASE FUNZIONALE**	**300 d**													
20	*Opere di intasamento del terreno tramite iniezioni a bassa pressione*	210 d													
21	*Realizzazione pozzi drenanti*	120 d													
22	**CABINA MEDIA ENEL, IMPIANTI ELETTRICI (FM ED ILLUMINAZIONE)**	**180 d**													
23	*Cabina media ENEL e dorsale di alimentazione*	90 d													
24	*Impianti elettrici (FM ed illuminazione)*	120 d													
25	SMOBILIZZO ATTREZZATURE E CHIUSURA DEL CANTIERE	**60 d**													